



स्थानीय तहबाट संचालित कार्यक्रमावली प्रगति विवरण

क्र. स.	कार्यक्रम	इकाइ	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	जम्मा	कैफियत
१	सडक	कालोपत्रे र ढलान	किमि	२०७३	५	८.५	१३.५
		प्राभेल	किमि	०	१.५	२	३.५
		नयाँ ट्रयाक खोल्ने	किमि	२	५	१०	१७
२	पुल	मोटरवल पुल	संख्या	०	०	०	०
		झोलुङ्गे पुल	संख्या	०	०	१	१
		आकाशेपुल	संख्या	०	०	०	०
३	पार्क	संख्या	०	१	१	२	
४	खानेपानी तथा ढल निर्माण	खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका	संख्या	२५००	८९६५	१०९९५	२२४६०
		खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित घर परिवार	संख्या	१२१३	१६७३	४२२३	७१०९
		ढल निर्माण	संख्या	०	०	०.९	०.९
५	बृक्षरोपण	संख्या	०	२००	७००	९००	
६	नदि नियन्त्रण	किमि	०	०	०	०	
७	सामाजिक सिंचाई	हेक्टर	०	०.३	०.५	०.८	
८	जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	उत्पादन	किबा	०	०	०	०
		प्रसारणलाईन विस्तार	किमि	०	०	०	०
९	पोखरी ताल तलेया	संख्या	०	०	१	१	

Handwritten signature

Handwritten signature
इश्वरी प्रसाद पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१०	फोहोरमैला व्यवस्थापन	डम्पिड साइट	संख्या	०	०	१	१
		स्यानीटरी न्याडफिल साइट	संख्या	०	०	०	०
		नया मेशिन उपकरण जडान	संख्या	०	०	०	०
११	नया विद्यालय भवन निर्माण		संख्या	२	२	३	७
१२	नया विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण		संख्या	४	८	१२	२४
१३	स्वास्थ्य चौकी निर्माण		संख्या	०	०	१	१
१४	जग्गा संरक्षण	आपने स्वामित्वको	रोपनी/आ		०	५९-१५-०२-०१	५९-१५-०२-०१
		सरकारी	ना/पैसा/	८४५३८-१४-०३-०१	०	०	८४५३८-१४-०३-०१
		सार्वजनिक	दाम	५००-०४-०२-०१	०	०	५००-०४-०२-०१
		पति		५००-१५-०२-०२	०	०	५००-१५-०२-०२
१५	यात्रु प्रतिकालय		संख्या	३	५	७	१५
१६	सामुदायिक भवन निर्माण		संख्या	७	२०	२२	४९
१७	आन्तरिक आय		रु.	१०,०००,०००.००	१५,१९३,५३१.००	१२,७४९,७७०.००	३७,९४३,३०१.००
१८	कुल विनियोजित बजेट		रु.	५००,४७४,१८६.००	७१५,५४८,०५०.००	६४१,०९५,०००.००	१,८५७,११७,२३६.००
१९	कुल खर्च		रु.	४६०,५३१,५७७.००	६३९,९६४,४५४.००	५३२,०८२,२६२.४४	१,६३२,५७८,२९३.४४

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]